



Cliente : ESP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS
Diretoria : SUBEDIF - SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES
Contrato : 9472392/2025 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Empresa : BHZ CONSTRUTORA EIRELI - 37.366.082/0001-00
Edital : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 503/2025

Processo : 1300.01.0002466/2024-73
Período de execução : 11/08/2025 a 27/01/2028
Data-base (Atual) : 31/07/2024

Medição : 3 - 3ª medição Tipo: Parcial Data de realização: 06/11/2025 Período da medição : 01/10/2025 a 31/10/2025
Cronograma : 0 - 1º CRONOGRAMA Data cronograma : 11/08/2025

Obra : 1 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS				10	20	30	40	50	60	70	80	90
Item de cronograma	Valor do item	Acumulado até 31/10/2025										
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	39.999,01	P	13.891,65	34,73%								
		R	5.223,19	13,05%								
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	76.068,61	P	76.068,61	100,00%								
		R	71.772,93	94,35%								
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	134.607,49	P	107.685,99	80,00%								
		R	9.616,66	7,14%								
PREPARO DO TERRENO	1.135,44	P	567,72	50,00%								
		R	0,00	0,00%								
TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA (PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO)	17.845,50	P	8.922,75	50,00%								
		R	7.881,67	44,16%								
LOCAÇÃO DE OBRA	2.612,96	P	2.612,96	100,00%								
		R	2.333,00	89,28%								
ESTRUTURA METÁLICA (AUDITÓRIO DA ESP I)	208.303,19	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (GUARITA E ANEXO DA ESP I)	111.217,26	P	55.608,63	50,00%								
		R	72.625,93	65,30%								
JUNTA DE DILATAÇÃO / TRINCA	3.290,95	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
ALVENARIAS E DIVISÕES	17.175,52	P	2.689,68	15,66%								
		R	0,00	0,00%								
CINTAMENTO E VERGAS	559,81	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
ANDAIME	45.573,29	P	4.557,32	10,00%								
		R	3.694,26	8,10%								
COBERTURAS	220.767,95	P	33.115,19	15,00%								
		R	0,00	0,00%								
ÁGUAS PLUVIAIS (ESP I)	83.662,54	P	16.732,50	20,00%								
		R	0,00	0,00%								





Cliente : ESP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS
Diretoria : SUBEDIF - SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES
Contrato : 9472392/2025 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Empresa : BHZ CONSTRUTORA EIRELI - 37.366.082/0001-00
Edital : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 503/2025

Processo : 1300.01.0002466/2024-73
Período de execução : 11/08/2025 a 27/01/2028
Data-base (Atual) : 31/07/2024

Medição : 3 - 3ª medição Tipo: Parcial Data de realização: 06/11/2025 Período da medição : 01/10/2025 a 31/10/2025
Cronograma : 0 - 1º CRONOGRAMA Data cronograma : 11/08/2025

Obra : 1 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS				10	20	30	40	50	60	70	80	90
Item de cronograma	Valor do item		Acumulado até 31/10/2025									
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA - ÁGUA	17.003,19	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	21.911,95	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
ACESSÓRIOS	3.398,48	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA - ESGOTO	11.464,99	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
DRENAGEM	87.666,86	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (ESP I)	120.848,31	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÃO E INFRA ESTRUTURA DE CFTV E SONORIZAÇÃO	499.123,16	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	34.695,57	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
REDE DE ALARME DE SEGURANÇA, CFTV E SOM/IMAGEM	114.102,06	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
CLIMATIZAÇÃO	575.798,99	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
ESQUADRIA DE MADEIRA	14.658,66	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
FERRAGENS	4.611,00	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
SERRALHERIA	446.500,40	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	70.202,65	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								





Cliente : ESP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS
Diretoria : SUBEDIF - SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES
Contrato : 9472392/2025 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Empresa : BHZ CONSTRUTORA EIRELI - 37.366.082/0001-00
Edital : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 503/2025

Processo : 1300.01.0002466/2024-73
Período de execução : 11/08/2025 a 27/01/2028
Data-base (Atual) : 31/07/2024

Medição : 3 - 3ª medição Tipo: Parcial Data de realização: 06/11/2025 Período da medição : 01/10/2025 a 31/10/2025
Cronograma : 0 - 1º CRONOGRAMA Data cronograma : 11/08/2025

Obra : 1 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS				10	20	30	40	50	60	70	80	90
Item de cronograma	Valor do item		Acumulado até 31/10/2025									
PISOS	254.773,96	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
BANCADA	10.799,19	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
PINTURA	355.057,05	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	1.219.330,34	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
LIMPEZA GERAL	5.824,40	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.100,58	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
PAISAGISMO	28.668,72	P	0,00	0,00%								
		R	0,00	0,00%								
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	242.425,07	P	24.218,26	9,99%								
		R	15.766,93	6,50%								
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.410.822,25	P	93.496,17	6,62%								
		R	36.319,47	2,57%								
RELATÓRIOS TÉCNICOS	3.449,69	P	344,96	10,00%								
		R	0,00	0,00%								
SONDAGEM	12.855,46	P	12.855,46	100,00%								
		R	4.952,41	38,52%								
CONSULTORIA	55.134,54	P	55.134,54	100,00%								
		R	1.624,98	2,94%								
EQUIPE TÉCNICA	1.511.840,09	P	151.032,82	9,99%								
		R	58.464,36	3,86%								
Total Obra	8.096.887,13	P	659.535,21	8,15%								
		R	290.275,79	3,59%								





Cliente	: ESP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS	Processo	: 1300.01.0002466/2024-73
Diretoria	: SUBEDIF - SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES	Período de execução	: 11/08/2025 a 27/01/2028
Contrato	: 9472392/2025 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Data-base (Atual)	: 31/07/2024
Empresa	: BHZ CONSTRUTORA EIRELI - 37.366.082/0001-00		
Edital	: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 503/2025		
Medição	: 3 - 3ª medição	Tipo: Parcial	Data de realização: 06/11/2025
		Período da medição	: 01/10/2025 a 31/10/2025

Legenda: P - Previsto
R - Realizado

